



PROGRAM PRIVIND CONTROLUL PE FAZE DETERMINANTE INSTALATII ELECTRICE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii (HG. Nr. 766/1998) si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, se stabileste prezentul program de control pe faze determinante la lucrarea: „AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNATIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC INTRE LOCALITATILE ISACCEA (ROMANIA) SI ORLIVKA (UCRAINA)” amplasat in: Orasul Isaccea, jud. Tulcea

Nr. crt.	Faza de lucrare supusa controlului	Cine intocmeste si semneaza	Nr. si data actului incheiat	Documentul de atestare a controlului
1	Priza de împământare: - verificarea materialelor de executie priza de impamantare; - verificarea rezistentei de dispersie.	B.E.P.I.		PVLA
2	Recepție finală	B+E+P+I		P.V.P.I.F.

Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 3 zile inainte de ajungerea in faza de executie determinanta sau care se receptioneaza, prin grija antreprenorului.

Notații : B – beneficiar, P – proiectant, E – executant, I – inspector

P.V. – proces verbal
P.V.L.A. – proces verbal de lucrări ascunse
P.V.P.I.F. – proces verbal punere în funcțiune

Proiectant, Beneficiar, Inspector, Executant,



**PROGRAM PRIVIND CONTROLUL CALITĂȚII LUCRARILOR
INSTALATII ELECTRICE**

În conformitate cu Legea 10/95, H.G. 272/1994, C56/2002 și Normativul I7/2011, cu standardele specifice în vigoare, se stabilește următorul program pentru controlul calității la lucrarea: „AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNAȚIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC INTRE LOCALITATILE ISACCEA (ROMANIA) SI ORLIVKA (UCRAINA)” amplasat în: Orasul Isaccea, jud. Tulcea

Nr. crt.	Faza de lucrare supusa controlului	Cine intocmeste si semneaza	Nr. si data actului incheiat	Documentul de atestare a controlului
1	Predare – primirea frontului de lucru	B+E		P.V.
2	Trasarea lucrărilor	B+E		P.V.
3	Verificarea certificatelor de calitate pentru elementele de instalatii si constructii livrate	E		C
4	Verificare echipamentelor electrice de joasă tensiune și a cablurilor (continuitate, rezistența de izolație)	E		BI
5	Verificare echipamente și materiale electrice joasă tensiune: - verificare caracteristici tehnice și calitate materiale, aparate, tablouri; - verificare loc și poziție montaj; - verificarea reglajului aparatelor de protecție și comandă; - verificare racorduri de echipotentialitate	B.E.		P.V.
6	Verificarea traseelor și pozițiilor pentru tuburi, doze, goluri	B+E		P.V.
7	Testarea circuitelor – instalatii curenti slabi	B+E		P.V.
8	Controale curente în execuție	B+E+P		DS

Participanții la recepția lucrărilor vor fi anunțați cu 3 zile înainte de ajungerea în faza de execuție determinanta sau care se recepționează, prin grija antreprenorului.

Notatii : **B** – beneficiar, **P** – proiectant, **E** – executant

P.V. – proces verbal
C – certificat
DS – dispoziție de șantier
BI – buletin de încercări

Proiectant,

Beneficiar,

Executant,