

Formular F3

OBIECTIV: 5 AMENAJARE PTF ISACCEA

PROIECTANT: S.C. TPF INGINERIE S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: OB8 CABINA CANTAR CNAIR TAXARE AUTOCAMIOANE

Categorie: 1 ARHITECTURA

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1		MP	45,00000		
PERETI DIN PANOURI DE TABLA CU MIEZ DE SPUMA POLIURETANICA FIXATA PRIN IMPUSCARE CU BOLTURI LA H<6M					
----- -PANOURI TERMOIZOLANTE DIN TABLA CU MIEZ SPUMA POLIURETANICA GROS 6CM					
2		MP	17,00000		
INVELITORI PANOURI PORTANTE USOARE-TABLE PROFIL+MI EZ TERMOIZ-SPUMA POLIURETANICA,MONT.PE PANE METAL					
----- -PANOURI TERMOIZOLANTE DIN TABLA CU MIEZ SPUMA POLIURETANICA GROS 6CM					
3	CK25A	02 MP	8,00000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV PVC ALB 5 CAMERE					
----- L: LC33E -0032:6720299 -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU 1C					
4	CK23B	02 MP	7,00000		
FERESTRE MASE PLASTICE CU SUPR.TOC INTRE 1,00 SI 2 ,5 MP INCLUSIV PVC ALB 5 CAMERE					
----- L: LC33D -0012:6720359 -FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP REHAU S730 2C					
5		KG	890,00000		
CADRU METALIC CONTAINER					
----- -CADRU METALIC CONTAINER					
6	RPCK10B	09 MP	16,00000		
PARDOSELI INDUSTRIALE DECORATIVE DIN VOPSEA EPOXID ICA SI AGREGATE DURE PROTEJATE CU UN STRAT DE LAC					

**Observatie - Lista de materiale este pentru un singur corp.
Pentru total, toate cantitatile se vor dubla**

PROIECTANT